

LETNA REALIZACIJA

PREGLED REALIZACIJE AVTOCESTNEGA PROGRAMA PO LETIH - STANJE 15.11.1997

TABELA 1A

ZGRAJENE AVTOCESTE IN AVTOCESTE V GRADNJI

POVPREČNI LETNI KURZI US DOLARJA - VIR BANKA SLOVENIJE, SEPT.1997

AC ODSEK		Realizacija 1994		Realizacija 1995		Realizacija rebalansa 96		Rebalans 97		VSOTA 1994 -1997		PREDVIDENO 1998		SKUPAJ INV. VRED.	
		Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Seštevek tekoč. letnih vrednosti	Seštevek po letnih kurzih	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Seštevek tekoč. letnih vrednosti	Seštevek po letnih kurzih
		v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD
ZGRAJENE AVTOCESTE	km		1S=129 SIT		1S=119 SIT		1S=136 SIT		1S=157 SIT				1S =168 SIT *		
Šentilj - Pesnica	9,5	1.288.163	10,0	2.429.316	20,4	4.045.173	29,7	575.000	3,7	8.337.652	63,8	zaključeno 97		8.337.652	63,8
Slivnica - Fram - BDC	7,0					454.286	3,3	5.950.000	37,9	6.404.286	41,2	2.287.289	13,6	8.691.575	54,,8
Hoče - Arja vas	47,0	1.156.542	9,0	4.283.857	36,0	8.762.647	64,4	2.388.247	15,2	16.591.293	124,6	976.541	5,8	17.567.834	130,4
Arja vas - Vransko	20,9	1.896.175	14,7	2.152.376	18,1	5.865.794	43,1	8.950.000	57,0	18.864.345	132,9	2.650.000	15,8	21.514.345	148,7
Sl. Bistrica - Hajdina - priklj. Sl. Bistrica	0,8					0	0,0	555.189	3,5	555.189	3,5	zaključeno 97		555.189	3,5
Razdrto - Čebulovica (viadukta)**		793.817	6,2	248.687	2,1	92.976	0,7	25.000	0,2	1.160.482	9,1	zaključeno 97		1.160.482	9,2
Čebulovica - Divača z razcepom	5,1	1.351.766	10,5	2.676.194	22,5	388.479	2,9	250.000	1,6	4.666.439	37,4	325.000	1,9	4.991.439	39,4
Divača - Dane	8,4	507.241	3,9	1.934.136	16,3	317.722	2,3	940.500	6,0	3.699.599	28,5	zaključeno 97		3.699.599	28,5
Dane - Fernetiči	3,8	44.462	0,3	718.571	6,0	2.210.778	16,3	1.529.878	9,7	4.503.689	32,4	1.150.621	6,8	5.654.310	39,1
Selo - Šempeter	11,8	980.270	7,6	3.256.798	27,4	4.127.445	30,3	280.000	1,8	8.644.513	67,1	400.000	2,4	9.044.513	69,5
SKUPAJ	114,3	8.018.435	62,2	17.699.935	148,7	26.265.302	193,1	21.443.814	136,6	73.427.486	540,6	7.789.451	46,4	81.216.937	586,9

* ocenjeni povprečni letni kurz

dolarja za leto 1998

** skupaj z odsekom Razdrto - Čebulovica 123,1 km

AC ODSEK		Realizacija 1994		Realizacija 1995		Realizacija rebalansa 96		Rebalans 97		VSOTA 1994 -1997		PREDVIDENO 1998		SKUPAJ INV. VRED.	
		Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Seštevek tekoč.	Seštevek po	Tekoče vred.	Tekoče vred.	Seštevek tekoč.	Seštevek po
		v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	letnih vrednosti v 000 SIT	letnih kurzih v mio USD	v 000 SIT	v mio USD	letnih vrednosti v 000 SIT	letnih kurzih v mio USD
AVTOCESTE V GRADNJI	km		1S=129 SIT		1S=119 SIT		1S=136 SIT		1S=157 SIT				1S =168 SIT *		
Oddana gradbena dela															
Hajdina - Ormož - obvoznica Ormož	3,7					39.134	0,3	1.446.000	9,2	1.485.134	9,5	580.000	3,5	2.065.134	12,6
Šentjakob - Malence **	10,7	1.071.818	8,3	1.852.959	15,6	5.409.164	39,8	8.420.091	53,6	16.754.032	117,3	10.708.902	63,7	27.462.934	181,0
Žadobrova - Tomačevo	4,3	488.692	3,8	417.832	3,5	4.831.386	35,5	1.172.694	7,5	6.910.604	50,3	1.101.368	6,6	8.011.972	56,9
Divača - Kozina	6,7		0,0		0,0	232.410	1,7	5.870.670	37,4	6.103.080	39,1	750.000	4,5	6.853.080	43,6
Vipava - Selo ***	11,5		0,0		0,0	75.030	0,6	3.293.200	21,0	3.368.230	21,5	8.313.390	49,5	11.681.620	71,0
SKUPAJ	36,9	1.560.510	12,1	2.270.791	19,1	10.587.124	77,8	20.202.655	128,7	34.621.080	237,7	21.453.660	127,7	56.074.740	365,1

*** v letu 1998 so zajeta tudi dela, ki bodo izvedena še v letu 1999