

OMREŽJE AVTOCESTNEGA PROGRAMA
PRIKAZ STANJA GRADITVE SEPTEMBER 1997

TABELA 1

AVTOCESTNI ODSEK	Dož. v km	OSNOVA ZA OCENO STROŠKOV	UREDBA VLADE O LOKACIJSKEM NAČRTU	STANJE PRIPRAVE OZ. GRADITVE - september 1997	IZBRANA VARIANTA	MOŽNA ODSTOPANJA OD INVEST. VREDNOSTI V %
PROJEKT 1						
1 PESNICA - ŠENTILJ	9,5	izvedena dela, podpisane pogodbe	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet oktobra 1996		
2 PESNICA - SLIVNICA						
2.1. PESNICA - SLIVNICA AC Slivnica - priklj. Ptujjska	4,4	idejni projekt	predvidena v aprilu 1998	PGD izdelan, predlog LN v pripravi		do 50
2.2. PESNICA - SLIVNICA AC Ptujjska - priklj. Zrkovska	3,9	idejni projekt	predvidena v aprilu 1998	predlog lok. načrta v pripravi		do 50
2.3. PESNICA - SLIVNICA AC Zrkovska - priklj. Pesnica	6,3	idejni projekt	predvidena v aprilu 1998	predlog lok. načrta v pripravi		do 50
2.4. PESNICA - SLIVNICA ZC km 0,0 - km 0,87	0,9	idejni projekt	predvidena v aprilu 1998	predlog lok. načrta v pripravi		do 50
2.5. PESNICA - SLIVNICA ZC km 0,87 - km 3,8	2,9	idejni projekt	predvidena v aprilu 1998	predlog lok. načrta v pripravi		do 50
2.6. PESNICA - SLIVNICA HC	2,4	idejni projekt	predvidena v aprilu 1998	predlog lok. načrta v pripravi		do 50
3 SLIVNICA - FRAM - BDC	7,0	proj.za pridob. gradb. dovolj.	pravnoomočna	v gradnji, predvidena predaja v promet delno okt.97, v celoti aprila 98		do 20
4 MARIBOR - LENART	10,6	idejna študija	predvidena v juniju 1999	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
5 LENART - BELTINCI						
5.1. LENART - BELTINCI Lenart - Cogetinci	15,6	idejna študija	predvidena v juliju 1999	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
5.2. LENART - BELTINCI Cogetinci - Vučja vas	12,1	idejna študija	predvidena v aprilu 1999	idejni projekt v izdelavi	da	do 50
5.3. LENART - BELTINCI Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R353	14,6	idejna študija	predvidena v aprilu 1999	idejni projekt v izdelavi	da	do 50
6 BELTINCI - PINCE						
6.1. BELTINCI - PINCE Beltinci - Radmožanci (1.faza)	16,0	idejna študija	predvidena v februarju 2000	idejni projekt v izdelavi	da	do 50
6.2. BELTINCI - PINCE Beltinci - Radmožanci (2.faza)		idejna študija	predvidena v februarju 2000	idejni projekt v izdelavi	da	do 50
6.3. BELTINCI - PINCE priključna cesta do obv. Lendava (1.faza)	3,6	idejna študija	predvidena v maju 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	da	do 50
6.4. BELTINCI - PINCE priključna cesta do obv. Lendava (2.faza)		idejne zasnove	predvidena v maju 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	ne	do 50
6.5. BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - dvopasovnica	6,8	idejni projekt	pravnoomočna	PGD v izdelavi, pričetek gradnje konec leta 1997		do 20
6.6. BELTINCI - PINCE dograditev obv. Lendava v štiripasovnico		idejne zasnove	predvidena v maju 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	ne	do 50
6.7. BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - Pince (1.faza)	8,0	idejne zasnove	predvidena v maju 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	ne	do 50
6.8. BELTINCI - PINCE Obvoznica Lendava - Pince (2.faza)		idejne zasnove	predvidena v maju 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	ne	do 50
8 FRAM - HAJDINA	14,1	idejna študija	predvidena v januarju 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
9 SL.BISTRICA - HAJDINA						
9.1. SL.BISTRICA - HAJDINA Priklj. Sl. Bistrica - sever	0,8	proj.za pridob. gradb. dovolj.	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet septembra 97		
9.2. SL.BISTRICA - HAJDINA Rek. od priklj. Sl. Bistrica do obv. Pragers	3,5	idejna študija	priglasitev del	projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja v izdelavi		do 20
9.3. SL.BISTRICA - HAJDINA Obvoznica Pragersko	5,3	idejna študija	predvidena v juniju 98	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
10 HAJDINA - ORMOŽ						
10.1. HAJDINA - ORMOŽ Obvoznica Ormož	3,7	proj.za pridob. gradb. dovolj.	pravnoomočna	v gradnji, predvidena predaja v promet v juniju 1998		do 20
10.2. HAJDINA - ORMOŽ Hajdina - Ptuj	3,6	idejna študija	predvidena v juniju 98	v pripravi izdelava idejnega projekta	da	do 50
10.3. HAJDINA - ORMOŽ Ptuj - Markovci	6,9	idejna študija	predvidena v septembru 98	v pripravi izdelava idejnega projekta	da	do 50
10.4. HAJDINA - ORMOŽ Markovci - Goršnica	5,6	idejna študija	predvidena v septembru 98	v pripravi izdelava idejnega projekta	da	do 50
10.5. HAJDINA - ORMOŽ Goršnica - Ormož	10,2	idejna študija	predvidena v septembru 98	v pripravi izdelava idejnega projekta	da	do 50
11 HOČE - ARJA VAS	47,0	PGD, PZI, podpisane pogodbe, izvedena dela	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet oktobra 1996		
11.1. priključek Lopata	3,1	idejna študija	predvidena v juliju 99	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
11.2. priključek Ljubčana	2,1	idejna študija		izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
PROJEKT 2						
12 ARJA VAS - VRANSKO	20,9	PGD, PZI, podpisane pogodbe, izvedena dela	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet septembra 97		
13 BLAGOVICA-ŠENTJAKOB						
13.1. BLAGOVICA-ŠENTJAKOB Šentjakob - Krtina	7,7	proj. za prid. gr. dovolj.	pravnoomočna	odkupi v teku, pričetek gradnje na glavni trasi v 1. polovici 98		do 20
13.2. BLAGOVICA - ŠENTJAKOB Krtina - Lukovica	4,4	proj. za prid. gr. dovolj.	pravnoomočna	odkupi v teku		do 20
13.3. BLAGOVICA-ŠENTJAKOB Lukovica - Blagovica	8,0	proj. za prid. gr. dovolj.	pravnoomočna	odkupi v teku		do 20
PROJEKT 3						
14 ZADOBROVA-TOMAČEVO	4,3	PGD, PZI, podpisane pogodbe, dela v izvajanju	pravnoomočna	v gradnji, predvidena predaja v promet v letu 1998		do 20
15 ŠENTJAKOB-MALENCE	10,7	PGD, PZI, podpisane pogodbe, dela v izvajanju	pravnoomočna	v gradnji, predvidena predaja v promet v oktobru 1998		do 20
PROJEKT 4						
16 RAZDRTO-ČEBULOVICA	0,9	idejna študija	predvidena v oktobru 99	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
17 ČEBULOVICA-DIVAČA	5,1	izvedena dela	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet julija 1995		
18 DIVAČA-DANE	8,4	izvedena dela	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet julija 1995		
19 DANE-FERNEČIČI	3,8	PGD, PZI, podpisane pogodbe, dela v izvajanju	pravnoomočna	zgrajena, predana v promet decembra 1995		
20 DIVAČA-KOZINA	6,7	PGD, PZI, podpisane pogodbe, dela v izvajanju	pravnoomočna	v gradnji, predvidena predaja v promet v oktobru 1997		do 20
21 KOZINA-KLANEC						
21.1. KOZINA-KLANEC Od km 6,7 - km 7,5	0,8	idejni projekt	predvidena v juliju 98	v izdelavi predlog LN, pričetek gradnje v 2.polovici 98	da	do 50
21.2. KOZINA-KLANEC Od km 7,5 - km 11,5	4,0	idejni projekt	predvidena v juliju 98	v izdelavi predlog LN	da	do 50
22 KLANEC-ANKARAN						
22.1. KLANEC-ANKARAN Srmin - Socerb	10,1	idejna študija	predvidena v februarju 99	izdelava idejni projekt	da	do 50
22.2. KLANEC-ANKARAN Socerb - Klanec	4,5	idejna študija	predvidena v februarju 99	v izdelavi idejni projekt	da	do 50

AVTOCESTNI ODSEK	Dolž. v km	OSNOVA ZA OCENO STROŠKOV	UREDBA VLADE O LOKACIJSKEM NAČRTU	STANJE PRIPRAVE OZ. GRADITVE - september 1997	IZBRANA VARIANTA	MOŽNA ODSTOPANJA OD INVEST. VREDNOSTI V %
22.3. Navezava na Luko Koper	3,2	idejna študija	predvidena v februarju 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
23 ŠKOFIJE-SRMIN	3,1	idejni projekt	pravnomočna	projektiranje se začasno ne izvaja	da	do 20
24 KOPER-IZOLA	4,8	idejna študija	predvidena v februarju 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
25 IZOLA-JAGODJE	3,6	idejna študija	dograditev	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
26 JAGODJE-LUČIJA	3,9	idejna študija	predvidena v februarju 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
27 RAZDRTO-VIPIVA						
27.1 RAZDRTO-VIPIVA Razcep Razdrto - km 0,0 - km 1,3	1,3	idejni projekt	predvidena v septembru 98	osnutek lokacijskega načrta izdelan	da	do 50
27.2 RAZDRTO-VIPIVA REBERNICE	10,7	idejni projekt	predvidena v septembru 98	predlog lokacijskega načrta v pripravi	da	do 50
27.3 RAZDRTO-VIPIVA Vipava - Podnanos	3,8	idejni projekt	predvidena v septembru 98	predlog lokacijskega načrta v pripravi	da	do 50
28 VIPIVA-SELO	11,5	PGD, PZI, podpisane pogodbe	pravnomočna	prapr. dela, predvidena predaja v promet v juliju 1999		do 20
29 SELO-ŠEMPETER	11,8	izvedena dela	pravnomočna	zgrajena, predana v promet maja 1996		
PROJEKT 5						
30 VRANSKO-BLAGOVICA						
30.1 VRANSKO-BLAGOVICA Vransko - Trojane	8,6	proj. za prid. gr. dovolj.	pravnomočna	odkupi in pripravlj. dela v teku, pričetek gradnje na glavni trasi v 1. polovici 98		do 20
30.2 VRANSKO-BLAGOVICA Trojane - Blagovica	8,2	proj. za prid. gr. dovolj.	pravnomočna	odkupi v teku		do 20
PROJEKT 6						
31 VRBA - PERAČICA	10,0	idejna študija	predvidena v januarju 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
32 PERAČICA - PODTABOR	2,4	idejna študija	predvidena v oktobru 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	ne	do 50
33 PODTABOR - NAKLO	4,3	idejni projekt	pravnomočna	preravnanje idejnega projekta		do 20
34 NAKLO - KRANJ	8,7	proj. za prid. gr.dovolj.	pravnomočna	izvajajo se dopolnilne projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja		do 20
35 ŠENTVID - KOSEZE	3,7	idejna študija	predvidena v oktobru 2000	dokum. predlog MPZ za izdelavo LN v izdelavi	ne	do 50
36 VIŠNJA GORA - BIČ	11,2					
VIŠNJA GORA-BIČ - enotna etapa		proj. za prid. gr. dovolj.	pravnomočna	odkupi v teku, pričetek gradnje v 1. polovici 98		do 20
37 BIČ - TREBNJE	11,3	idejna študija	predvidena v novembru 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
38 TREBNJE - HRASTJE	9,8	idejna študija	predvidena v novembru 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
39 HRASTJE - KRONOVO	12,8	idejna študija	predvidena v februarju 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
40 KRONOVO - SMEDNIK	13,2	idejni projekt	predvidena v juniju 1999	poteka novelacija strokovnih podlag in idejnega projekta	da	do 50
41 SMEDNIK - KRŠKA VAS	13,7	idejni projekt	predvidena v juniju 1999	poteka novelacija strokovnih podlag in idejnega projekta	da	do 50
42 KRŠKA VAS - OBREŽJE	12,3	idejna študija	predvidena v juliju 1999	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne	do 50
SKUPAJ	518,6					

NAVEZOVALNE CESTE NA AVTOCESTNO OMREŽJE						
1	Zahodna obvoznica Maribora	4,2				
1.1.	Maribor - Levi breg	0,8	proj. za prid.gr.dovolj.	pravnomočna uredba MO MB	PGD izdelan, odkupi v teku, faza pridobivanja gr.dovolj.	da do 20
1.2.	Maribor - Most Erjavčeva	0,8	idejni projekt in lokacijski načrt	pravnomočna uredba MO MB	v razpisu izdelava PGD - PZI	da do 20
1.3.	Maribor - Erjavčeva - Proletarskih brigad	0,8	idejni projekt	pravnomočna uredba MO MB	v razpisu izdelava PGD - PZI	da do 20
1.4.	Maribor - Proletarske brigade - Streliška	1,8	idejna študija	v letu 2000	izdelava študij in strokovnih podlag za proučitev in izbiro variante	ne do 50
2	Celje - magistrala sever - rekonstrukcija Mariborske ceste	2,2	delno PGD, delno študija variant	da, za del trase	izdelan PGD za del trase, odkupi v teku, za del trase študija variant v izdelavi	delno do 50
3	Obvoznica Novo mesto	2,8				
3.1.	Muhaber - Bučna vas	0,8	izdelan PGD	pravnomočna uredba	pridobivanje gradbenih dovoljenj, pričetek gradnje v juliju 1998	da do 20
3.2.	Bučna vas - Ločna	2,0	idejni projekt	pravnomočna uredba	odkup zemljišč v teku, PGD v zaključevanju	da do 20
RAZBREMENILNE CESTE MED GRADNJO AVTOCEST						
4	Želodnik - Vodice	19,2				
4.1.	Obvoznica Mengeš	3,2	idejna študija	predvidena v decembru 1998	podana pobuda MPZ za lok. načrt	ne do 50
4.2.	Obvoznica Mengeš - Preserje	3,8	idejna študija	predvidena v decembru 1999	podana pobuda MPZ za lok. načrt	ne do 50
4.3.	Želodnik - Vodice (brez obv. Mengeš - Preserje)	12,2	idejna študija	predvidena v marcu 1999	podana pobuda MPZ za lok. načrt	ne do 50
5	Koper - Šmarje - Dragonja	4,0				
5.1.	Šmarje - Dragonja (III.pas)	3,0	idejna zasnova	predvidena v letu 1998	podana pobuda MPZ za lok. načrt	ne do 50
5.2.	Slavček - Tomos	1,0	idejna zasnova	predvidena v letu 1999	podana pobuda MPZ za lok. načrt	ne do 50
6	M10-1 Mele - Šratovci - Radenci	2,8	proj. za prid.gr.dovolj.	pravnomočna uredba	pridobivanje gradbenega dovoljenja, odkupi zemljišč v teku	da do 20
7	Rehabilitacije cest zaradi gradnje avtocest					
SKUPAJ		35,1				
UKREPI NA ŽELEZNICAH MED GRADNJO AVTOCEST						

VSE SKUPAJ 553,7

Opomba: Ocenjeni % odstopanja investicijske vrednosti ne upoštevajo sprememb tržnih cen in morebitnih zakonskih sprememb, ki vplivajo na cene in investicijske vrednosti.