

Tabela 3:

NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC

Odseki, ki so v letu 2006 v gradnji

Nivo cen: 12/2002

v 000 SIT

Številka odseka po Resoluciji o NPIA		Odsek	Etapla	Zadnja potrjena inv. vrednost v LP ROAC (brez SF)	Zadnja potrjena inv. vrednost v LP ROAC (s SF)	Nova inv. vred LP ROAC 2006 (brez SF)	Nova inv. vred LP ROAC 2006 (s SF)	Razlika med novo in zadnjo potrjeno vrednostjo	Razlogi za razliko med staro in novo investicijsko vrednostjo	
I.A1		Maribor - Lenart		18.177.301	18.803.078	24.533.076	25.631.353	6.355.775	plačilo spremembe namembnosti	378.085
									višji nivo obdelave projekta (v Re NPIA je ocena na podlagi nedokončanega idejnega projekta)	1.987.577
									povečan obseg apnene stabilizacije	1.003.450
									izboljšanje zg. ustroja zaradi povečanih prom. obremenitev	250.863
									podaljšanje viaduktov zaradi geološko - geom. razmer	1.082.545
									dodatni objekt pri prečkanju plinovoda	50.047
									povečan obseg krajinskih ureditev	214.850
									povečan obseg vodnogosp. Ureditve	500.954
									dodatna prometna oprema zaradi etapne gradnje	23.421
									dodatna stroški na postavitvi ostalo	424.694
povečana vrednost odkupov zemljišč in objektov	439.290									
I.A2	I.A2.1	Lenart - Beltinci	Lenart - Sp. Senarska	13.277.213	14.344.419	13.877.198	15.064.404	599.985	višji nivo obdelave projekta (v Re NPIA je ocena na podlagi nedokončanega idejnega projekta)	599.985
I.A3	I.A3.4	Beltinci - Pince	Lendava - Pince	35.838.803	37.183.601	29.844.185	32.096.483	-5.994.618	zožitev NPP	-1.825.000
									znižanje nivelete zaradi dogovora z AŽP	-3.983.472
									vklučitev večjega dela obstoječe obvoznice Lendava od predvidenega	-186.146
I.B4	I.B4.2	Hoče - Arja vas	Priključek Ljubučna	2.180.631	2.180.631	2.269.943	2.412.443	89.312	višji nivo obdelave projekta (v Re NPIA je ocena na podlagi idejnega projekta)	89.312
I.C7	I.C7.3	Klanec - Ankaran	Navezava na Luko Koper II. faza	11.022.896	11.368.697	10.924.532	11.307.833	-98.364	višji nivo obdelave projekta	-98.364
I.C9	I.C9	Koper - Izola		29.865.669	31.597.794	30.433.801	32.593.426	568.132	podaljšanje dolžine odseka	568.132
I.E1		Vrba - Peračica		16.602.272	17.728.153	23.971.754	25.097.636	7.369.482	sprememba variante	3.121.217
									pogoji iz DLN (arheologija, CP, JR, PHO)	1.387.154
									premostitveni objekti	1.367.314
									višji nivo projektiranja	1.493.797
I.F4	I.F4.1	Hrastje - Kronovo	Hrastje - Lešnica	21.588.000	22.168.543	21.538.477	22.156.520	-49.523	manjši obseg del od predvidenega na območju oskrbno storitvene cone v Mačkovcu	-49.523
I.2	I.2.1	Severna magistrala Celje	Rekonstrukcija Mariborske ceste	5.274.107	5.274.107	5.506.858	5.806.858	232.751	dodatna in več dela pri arheoloških raziskavah	232.751
SKUPAJ				153.826.892	160.649.023	162.899.824	172.166.956	9.072.932		

Tabela 3:

NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC

Odseki, na katerih se v letu 2006 izvajajo zaključna dela

Nivo cen: 12/2002

v 000 SIT

Številka odseka po Resoluciji o NPIA		Odsek	Etap	Zadnja potrjena inv. vrednost v LP ROAC (brez SF)	Zadnja potrjena inv. vrednost v LP ROAC (s SF)	Nova inv. vred LP ROAC 2006 (brez SF)	Nova inv. vred LP ROAC 2006 (s SF)	Razlika med novo in zadnjo potrjeno vrednostjo	Razlogi za razliko med staro in novo investicijsko vrednostjo	
I.C8		Srmin - Škofije		8.820.000	9.098.484	9.259.639	9.538.123	439.639	dodatna dela pri izvedbi pokritega vkopa Škofije (izvedba sidrne stene)	72.000
									dodatna dela pri izvedbi pokritega vkopa Škofije (nadgradnja elektro opreme)	51.000
									dodatna in več dela na trasi	71.000
									dodatni odkup hiše	53.000
									višja vrednost odkupov zemljišč	284.000
									nižja vrednost za projektiranje in na postavki ostalo	-91.000
I.F5		Kronovo - Smednik		14.627.408	16.418.146	15.243.271	17.034.009	615.863	dodatna in več dela: obnova lokalne cete, izvedba dodatne vzporedne ceste	615.863
I.F7		Krška vas - Obrežje		23.982.725	24.647.546	24.228.331	24.893.152	245.606	dodatni odkup nepremičnin	229.971
									dodatna gradbena dela	15.635
SKUPAJ				47.430.133	50.164.176	48.731.241	51.465.284	1.301.108		