

Tabela 2a:

SPREMEMBE INVESTICIJSKIH VREDNOSTI ODSEKOV GLEDE NA ReNPJA (nivo cen 12/2002, vrednosti v 000 SIT, brez stroškov financiranja)

Številka odseka po Resoluciji o NPJA, (razpredelnica 11)		Odsek	Etapa	Resolucija o NPJA		Nova invest. vrednost		Razlika		Razlogi za spremembo*
				Cene 31.12.2002		Cene 31.12.2002				
				v mio SIT	v mio EUR	v mio SIT	v mio EUR	v mio SIT	v mio EUR	
				1	2	3	4	5 = 3 -1	6 = 4 -2	
I.A2	I.A2.3	Lenart - Beltinci	Cogetinci - Vučja vas	27.703	120,31	27.703	120,31	0	0,0	
I.B6	I.B6.2	Vransko - Blagovica	Trojane - Blagovica	45.906	199,36	45.906	199,36	0	0,0	
I.B4	I.B4.1	Hoče - Arja vas	Priključek Lopata	4.497	19,53	4.497	19,53	0	0,0	
I.C7	I.C7.2	Klanec - Ankaran	Srmin - Socerb	47.654	206,96	49.749	216,06	2.095	9,1	dodatna dela: razširitev prečnikov v predoru zaradi možnosti evakuacije vozil v slučaju požarov in prometnih nesreč; uskladitev elektro-strojne opreme v predoru z smernicami EU, DCP Kastelec, sanacija plazovitega terena, sistem nadzora in vodenja prometa na podlagi smernic, ki jih je izdelal FGG-PTI v smislu večje varnosti in vodenja prometa
I.C7	I.C7.1	Klanec - Ankaran	Socerb - Klanec	14.393	62,51	15.338	66,61	945	4,1	dodatna dela: uskladitev elektro-strojne opreme v predoru z smernicami EU, sanacija plazovitega terena, sistem nadzora in vodenja prometa na podlagi smernic, ki jih je izdelal FGG-PTI v smislu večje varnosti in vodenja prometa
I.C8		Škofije - Srmin		8.820	38,30	8.820	38,30	0	0,0	
I.D1	I.D1.2	Razdrto - Vipava	Rebernice	46.371	201,38	46.371	201,38	0	0,0	
I.F3	I.F3.2	Bič - Hrastje	Korenitka - Pluska	4.571	19,85	4.776	20,74	205	0,9	višja stopnja obdelave projekta
I.F4	I.F4.1	Hrastje - Kronovo	Hrastje - Lešnica	24.979	108,48	21.588	93,75	-3.391	-14,7	višja stopnja obdelave projekta
I.F5		Kronovo - Smednik		14.627	63,52	14.627	63,52	0	0,0	
I.F6		Smednik - Krška vas		26.877	116,72	26.877	116,72	0	0,0	
I.F7		Krška vas - Obrežje		23.983	104,15	23.983	104,15	0	0,0	
I.1.1		CP Vodice		486	2,11	486	2,11	0	0,0	
I.1.2		CP Vogrsko		385	1,7	670	2,91	285	1,2	spremenjena rešitev zaradi problematike odkupov nepremičnin (predviden odkup hiše ni možen)
I.1.3		CP Ivančna Gorica		919	4,0	568	2,47	-350	-1,5	višja stopnja obdelave projektne dokumentacije
I.2	I.2.1	Severna magistrala Celje	rekonstrukcija Mariborske ceste	4.332	18,8	5.274	22,90	942	4,1	dodatna in več dela, prestavitve TK in EE vodov ter Trubarjevega spomenika, dodatni obvozi, arheološka izkopavanja zaradi prestavitve vodov, izkop starega mostu na Levstikovi, zahtevki izvajalca za vračilo stroškov prekinitve del zaradi arheoloških izkopa
SKUPAJ				296.503	1.287,66	297.233	1.290,83	731	3,17	