Priloga 6 - Dinamika cestni promet

MzI
DRSI
DARS d.d.
Občine/zasebni investitorji

priprava
izvedba
aktivnost nima finančnih posledic ali je bila izvedena pred letom 2016

Koda	Ukrep	Opis ukrepov	povezava med ukrepi	priprava terminski plan	izvedba terminski plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	priprava 2023-2030	izvedba 2023-2030	priprava po 2030	izvedba po 2030
Ro.32.1	Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP)	Vzpostavitev in delovanje		2016	2016																		
Ro.35.6	javno dostopna oskrbovalna mesta za UZP za motorna vozil in javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za motorna vozila na TEN-T omrežju	Zagotoviti ustrezno število oskrbovalnih mest za osebna vozila (SZP) in tovorna vozila (UZP)		2016	2016																		
Ro.32.2	Vzpostavitev podatkovnega modela (v okviru NCUP)	digitalna karka, enotna baza vhodnih in izhodnih podatkov		-	2016																		
Ro.35.5	oskrbovalno mesto za UZP v kopniškem pristanišču	Zagotoviti ustrezno infrastrukturo oz. organizirati možnost polnjenja ladij, ki pridejo v severni Jadran	M.11	2016	2020																		
Ro.35.8	javno dostopna oskrbovalna mesta za vodik	Zagotoviti ustrezno število oskrbovalnih mest za vodik, če se država odloči razvijati to gorivo		2016	2020																		
Ro.35.10	infrastruktura za oskrbo mirujočih letal z električno energijo	Preučiti možnost za oskrbo mirujočih letal z električno energijo	A.11	2016	2025																		
Ro.35.7	javno dostopna oskrbovalna mesta za SZP za osebna vozila v urbanih območjih	Zagotoviti ustrezno število oskrbovalnih mest za USZP za osebna vozila		2016	2025																		
Ro.35.9	infrastruktura za dobavo električne energije z obale v morskih pristaniščih	Zagotoviti ustrezno infrastrukturo za napajanje ladij z električno energijo s kopnega	M.11	2016	2025																		
Ro.31.1	Program ukrepov	Zagotoviti ustrezen standard obstoječe infrastrukture, povečanje varnosti, odprava ozkih grl, skrajšanje potovalnih časov, zmanjšanje vpliva hrupa. Prioritete morajo temeljiti na ekonomski upravičenosti projektov, oz. da se v letnem planu izvaja vsaj 2/3 projektov, ki izkazujejo tudi direktno ekonomsko upravičenost.	Ro.43.2.1 in Ro.43.3.1	2016	-																		
Ro.35.2	Izgradnja omrežja za polnilne postaje	M.11, A.11		2016	-																		
Ro.35.4	polnilna mesta za električna vozila	zagotoviti ustrezno število zasebnih in javno dostopnih polnilnih mest za električna vozila		2016	-																		
Ro.12.2	Javni promet	preučitev koliko izboljšanje javnega prometa doprinese k znižanju prometnih obremenitev, projekt teče skupaj z uvedbo ITS, po tem sledi širitev obroča	U.1, U.2, U.3, U.11, U.14	-	-																		
Ro.19.1	Obvoznica Celja		Ro.14.1	-	-																		
Ro.34.2	Logistični centri	Država sprejme ukrepe za povečanje (spodbujanje) logistične dejavnosti, kot npr. Ministrstvo za gospodarstvo v delu zagotavljanja sofinanciranja dejavnosti in MZI v delu zagotavljanja ustreznih dostopov.		-	-																		
Ro.37.1	Kolesarske povezave		Ro.45.2, U.17.1	-	-																		
Ro.42.1	Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila			-	-																		
Ro.43.1	Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov)			-	-																		
Ro.43.2	Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan) "Program projektov"			-	-																		
Ro.43.2.1	Program projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)	Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije cest, objektov. Ukrep upošteva možne korekcije horizontalnih/vertikalnih tehničnih elementov, zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti. Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke. Prioritete morajo temeljiti na ekonomski upravičenosti projektov, oz. da se v letnem planu izvaja vsaj 2/3 projektov, ki izkazujejo direktno ekonomsko upravičenost.	Ro.31	-	-																		
Ro.43.3	Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)			-	-																		
Ro.45.1	obnova voznega parka	povezava z ukrepom o alternativnih gorivih (npr. reši se z podelitvijo koncesije)	Ro.35.3, U.35	-	-																		
Ro.5.1	Obvozna cesta zahod Novo mesto		ukrep vezan na Ro.4.1 in R.4.2	-	-																		
Ro.15.1	Navezava Gorenjske z Ljubljano	preučitev Jeprca-Stanežiče v povezavi z upoštevanjem železniške proge in regionalne ceste	R.3 in U.2	2016-2017	-																		
Ro.36.1	Merila za določitev pristojbin	DARS, DRSI in Občine predvidijo zaračunavanje eksternih stroškov na področju onesnaževanja, hrupa, zastojev - tam kjer je to pereče (skladno z EURO III)		2016-2017	-																		
Ro.11.1	Povezava Kočevje - Ljubljana	intermodalna študija	U.3, U.16 in R.23.16	2016-2018	-																		
Ro.12.1.2	Uvedba ITS sistema na G, R in LC	v povezavi z uvedbo ITS na AC in HC	Ro.12.1.1	2016-2018	-																		
Ro.17.1	Povezava slovenske in hrvaške Istre	preučitev direktne povezave med Izolo in mejno točko s hrvaško Istro		2016-2018	-																		
Ro.3.1.2	Preučitev števila potrebnih parkirišč	Preučitev števila potrebnih parkirišč in mest za nadzor za tovorna vozila.		2016-2018	-																		
Ro.47.1	Priprava navodil in tehničnih specifikacij za zagotovitev migracijskih koridorjev velikih sesalcev in dvoživk na obstoječih cestah	DRSI		2016-2018	-																		
Ro.12.4.1	Širitev AC obroča s priključnimi kraki			2016-2020	-																		
Ro.37.2	Parkirna mesta P+R	preureditev oz. premestitev parkiranja na obrobja, zadolžitev občin, da pripravijo ustrezno strategijo urejanja parkirnih površin, država bo ukrep spodbujala s sofinanciranjem	U	2016-2020	-																		
Ro.43.1.1	Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov)	Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temelijio na realnih podatkih	Ro.31	2016-2020	-																		
Ro.43.1.3	Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov)	Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temelijio na realnih podatkih		2016-2020	-																		
Ro.43.2.3	Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)	Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo vozišične konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke.		2016-2020	-																		
Ro.43.2.2	Priprava projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)	Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo vozišične konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke.		2016-2022	-																		
Ro.43.1.2	Model upravljanja in vzdrževanja infrastrukture (z upoštevanjem že uvedenih sistemov)	Načrtovanje vzdrževanja skladno z uporabo sodobnih modelov, ki temelijio na realnih podatkih		2018-2020	-																		
Ro.13.3	Severna tangenta	Brod-Ježica-Šentjakob; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Železnik-Mengeš-Vodice, Trzin-Domžale-priključek Študa, Kamniško progo, Gorenjsko progo	Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.2, U.2, Ro.12.4	po 2025	-																		
Ro.33.2	Priporočila za zmanjševanja vplivov na okolje	Priporočila kot navedena pod ukrepom Ro.33		stalen	-																		
Ro.34.1	Intermodalna potniška središča	V skladu z rezultati projekta Uvedba IJPP v RS se določijo pomembne prestopne točke, ki imajo značaj intermodalnih potniških središč.	U.31, U.33	stalen	-																		
Ro.1.1	avtocesta Draženci–Gruškovje (HR)			2015	2015-2018																		
Ro.43.4.38	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0024 OBJN Sevnica-nadvoz čez železnico		2015	2016-2017																		
Ro.32.3	Nadgradnja makroskopskega prometnega modela (v okviru NCUP)	model urnega prometa, ankete in terenske raziskave		-	2016-2017																		
Ro.12.4.3	Šentvid - Kosezje	dokončanje polnega priključka na Celovško cesto		2016-2017	2016-2017																		
Ro.12.3	Priključki	Šmarje Sap			2016-2018																		
Ro.46.2	Protivetrna zaščita	izvedba protivetrne zaščite na Rebernicah in preučitev potreb tudi na ostalih AC odsekih		2016-2018	2016-2018																		
Ro.43.4.29	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	98-0229 OBJN MOST ČEZ KOTREDEŠICO		2015	2016-2018 1. etapa; 2. etapa: 2018-2020																		
Ro.6.2	Obvoznica Bled sever			2016-2018	2016-2019																		
Ro.11.2	Rekonstrukcija obstoječe infrastrukture in morebitne obvoznice (2+2 - širitev obstoječe ceste)	preučitev možnosti rekonstrukcije s korekcijo tehničnih elementov obstoječe cestne povezave v obstoječem koridorju z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) oz. krajši obvozi izven obstoječe trase za odpravo ozkih grl, (vezano na ukrep Ro.11.1)	Ro.11.1	2016-2018 obsotječi, po 2018 dodatni ukrepi	2016-2020, po 2020 dodatni ukrepi																		
Ro.12.1.1	Uvedba ITS sistema na AC in HC	Za povečanje prepustnosti na AC in HC najprej uvedba ITS sistemov (ureditve sistemov nadzora in vodenja prometa in sistemov, ki omogoča občasno uporabo odstavnih pasov), potem širitev obroča oz. izvedba ugotovljenih optimalnih ukrepov glede na ustrezno plansko obdobje.		2016-2018	2016-2021																		
Ro.45.2	migracije s kolesom		U.17.1	2016	2016-2022																		

Priloga 6 - Dinamika cestni promet

Koda	Ukrep	Opis ukrepov	povezava med ukrepi	priprava terminski plan	izvedba terminski plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	priprava 2023-2030	izvedba 2023-2030	priprava po 2030	izvedba po 2030
Ro.43.3.1	Izvedba programa projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)	Ukrep upošteva izvedbo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije cest, objektov oz. pokriva vse proračunske postavke, razen novogradenj. Ukrep upošteva možne korekcije horizontalnih/vertikalnih tehničnih elementov, zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti. Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke.	Ro.31, Ro.43.2	-	2016-2022																		
Ro.43.3.1.1	Urejanje in razvoj na področju prometa in prometne infrastrukture			-	2016-2022																		
Ro.43.3.1.2	Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest			-	2016-2022																		
Ro.43.3.1.3	Rekonstrukcije			-	2016-2022																		
Ro.43.3.1.4	Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest			-	2016-2022																		
Ro.43.3.2	Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)	Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo vozišč ne konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti in prepustnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke.		-	2016-2022																		
Ro.43.3.3	Izvedba projektov za realizacijo v 6-letnem obdobju (drsni plan)	Ukrep upošteva pripravo prioritetnih odsekov za rekonstrukcije (obnovo vozišč ne konstrukcije) cest, objektov (zagotavljanje ustrezne stopnje prometne varnosti). Predvidoma se ukrepi pripravijo za daljše projektne odseke.		-	2016-2022																		
Ro.47.2	Zagotovitev ustreznih migracijskih koridorjev velikih zveri in drugih vrst velikih sesalcev na obstoječem AC omrežju, vendar ne več kot dva	DARS	Ro.43.3.3	2016-2018	2016-2022																		
Ro.47.3	Zagotovitev prehodnosti za dvoživke na odsekih državnih cest z največjim negativnim vplivom na populacije dvoživk	DRSI	Ro.43.3.3	2016-2018	2016-2022																		
Ro.10.3	Obvoznica Krško	novogradnja - nadaljevanje gradnje		2016-2018	2016-2023																		
Ro.13.1	Navezava Gorenjska - Štajerska	Želodnik - Mengeš - Vodice		2016-2018	2016-2023																		
Ro.18.2	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Postojna-Jelšane	Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku)		2016-2019	2016-2023																		
Ro.2.1	Izgradnja druge cevi predora Karavanke in dograditev druge polovice AC			2017-2019	2016-2023																		
Ro.17.6	Bertoška in Srminska vpadnica	razširitev Bertoške vpadnice in izvedba Srminske vpadnica		2016-2019	2016-2023 (Bertoška 2016-2019; Srminska 2021-2023)																		
Ro.12.3	Priključki	Dragomer (Brezovica (2))		2016	2017-2018																		
Ro.32.4	Vzpostavitev dinamičnega simulacijskega modela (v okviru NCUP)	dinamični simulacijski prometni model urnega prometa		-	2017-2018																		
Ro.43.4.20	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	13-0061 OBVO Vzhodna obvoznica Ormož		2016-2017	2017-2018																		
Ro.43.4.48	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	09-0005 NOVO Poligon varne vožnje		2016	2017-2019																		
Ro.42.1.2	Rušenje cestninskih postaj		Ro.42.1.1.	2016	2017-2020																		
Ro.12.4.2	Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6-pasovnico			2016-2018	2017-2020																		
Ro.43.4.9	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	13-0060 OBVO Obvoznica Žiri		2016-2020	2017-2022																		
Ro.17.3	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Šalara-HR (mejna točka)	Rekonstrukcija obstoječe ceste, najprej izdelava primerjave rekonstrukcije obstoječe ceste z novogradnjo za katero je DPN v teku	Ro.17.1	2016-2020	2017-2023																		
Ro.17.5	Jagodje - Lucija	novogradnja	Ro.17.1	2016-2020	2017-2023																		
Ro.9.2	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Slovenj Gradec - Kotlje - Ravne	Priprava projekta rekonstrukcije cestne povezave Slovenj Gradec - Kotlje - Ravne		2017-2022	2017-2024																		
Ro.3.1.1	Uvedba ITS	Obveščanje voznikov o prostih parkiriščih na počivališčih		2016-2017	2017-2025																		
Ro.7.1	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave	Priprava projekta rekonstrukcije ceste v obstoječem koridorju s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku). Določitev prioritetnih odsekov za pripravo in izvedbo.		2016-2019	2017-2025																		
Ro.43.4.40	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	09-0006 OBVO Obvoznica Murska Sobota – vzhod		2016-2018	2018-2019																		
Ro.43.4.37	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0017 OBJN Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti		2015	2018-2020																		
Ro.4.1	3. razvojna os - priključek NM vzhod - Revoz	3. razvojna os: 4-pasovna povezava vzhodna obvozna cesta (od obstoječega priključka NM vzhod na AC Ljubljana – Obrežje do Revoza)		2016-2017	2018-2020																		
Ro.43.4.12	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	01-0001 OBJN BREŽNICA, POLJČANE		2016-2018	2018-2020																		
Ro.43.4.30	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	06-0045 OBVO Železniki (na Plavžu)		2016-2018	2018-2020																		
Ro.9.1	nova, dvo ali štiri pasovna povezava Slovenj Gradec - Velenje-A1	Velenje-A1 4-pasovnica in odsek Velenje - Slovenj Gradec 2-pasovnica		2016-2018	2018-2022																		
Ro.7.2.1	Prevoznost Vršiča	rekonstrukcija ceste		2017-2018	2018-2022																		
Ro.43.4.17	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0072 OBVO Obvoznica Kidričevo		2016-2018	2019-2020																		
Ro.12.3	Priključki	Nadaljevanje priključka Brdo		2016-2018	2019-2021																		
Ro.43.4.35	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	85-0491 NOVO HOTEMAŽE-BRITOF		2016-2018	2019-2021																		
Ro.43.4.36	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	94-0413 OBVO obvoznica LUČE		2016-2018	2019-2022																		
Ro.6.1	Obvoznica Bled jug			2016-2018	2019-2022																		
Ro.10.1	Rekonstrukcija obstoječe ceste	preučitev možnost rekonstrukcije obstoječe cestne povezave z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) za odpravo ozkih grl v povezavi z rešitvami železniškega omrežja		2018-2019	2019-2022																		
Ro.3.1.3	Izvedba dodatnih počivališč/parkirišč	izvedba dodatnih parkirišč in mest za nadzor za lovorna vozila		2018	2019-2025																		
Ro.20.1.1	Ptuj - Ormož (rekonstrukcija)	Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju s preučitvijo možnosti tudi (delne) novogradnje		2017-2019	2019-2025																		
Ro.43.4.26	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0127 OBVO R3-664/2501: obvoznica Birčna vas		2018-2020	2020-2021																		
Ro.16.1	Obvoznica Maribor	Podaljšek ceste Proletarskih brigad		2016-2019	2020-2023																		
Ro.17.2	Koper - Šmarje Dragonja	obvoznica Šalara (1. etapa DPN v pripravi)	Ro.17.1	2016-2019	2020-2023																		
Ro.43.4.19	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0093 OBVO Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica		2016-2019	2020-2023																		
Ro.9.3	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Dravograd-Slovenj Gradec	Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku); do sedaj izdelane rešitve v okviru priprave DPN.		2016-2017	2020-2025																		
Ro.9.4	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Otiški Vrh-Holmec, vključno z navezavo na Črno na Koroškem	Rekonstrukcija s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku); za odsek Otiški Vrh - Holmec		2016-2017	2020-2025																		
Ro.22.1	Dramlje - Šentjur	izboljšanje povezave in povečanje poplavne varnosti		2016-2023	2020-2025																		
Ro.22.2	Šentjur - Dobovec	rekonstrukcija, izboljšanje dostopnosti		2016-2023	2020-2026																		
Ro.43.4.34	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0196 OBVO Obvoznica Šmarje	Ro.22.2	2016-2023	2020-2026																		
Ro.43.4.2	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	07-0047 NOVO Logatec-Valkarton		2016-2020	2021-2022																		
Ro.43.4.32	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	07-0087 OBVO Gornji Grad		2016-2020	2021-2022																		
Ro.43.4.4	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	08-0046 OBVO Obvoznica Podpeč		2018-2020	2021-2023																		
Ro.6.3	Lesce - Bled	preučitev možnosti rekonstrukcije s korekcijo tehničnih elementov obstoječe cestne povezave v obstoječem koridorju z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) oz. krajši obvozi izven obstoječe trase za odpravo ozkih grl		2018-2021	2021-2023																		

Priloga 6 - Dinamika cestni promet

Koda	Ukrep	Opis ukrepov	povezava med ukrepi	priprava terminski plan	izvedba terminski plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	priprava 2023-2030	izvedba 2023-2030	priprava po 2030	izvedba po 2030
Ro.43.4.5	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	08-0187 OBVO Travnik		2019-2020	2021-2023																		
Ro.10.2	Novogradnja	Hrastnik - Zidani Most	Ro.10.1	2017-2020	2021-2024																		
Ro.43.4.15	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	08-0069 OBVO Murska Sobota zahod		2018-2020	2021-2024																		
Ro.15.3	Navezava Gorenjske z Ljubljano	potez Jeprca - Stanežiče	Ro.15.1 in Ro. 15.2	2018-2020	2021-2025																		
Ro.2.2	Obnova obstoječe cevi predora Karavanke			do 2017	2022-2023																		
Ro.43.4.10	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	95-0119 OBVO obvoznica KANAL		2016-2019	2022-2024																		
Ro.15.2	Rekonstrukcija obstoječe povezave z event. dograditvijo pasov	preučitev možnosti rekonstrukcije s korekcijo tehničnih elementov obstoječe cestne povezave v obstoječem koridorju z upoštevanjem dograditve dodatnih pasov (objektov) oz. krajši obvozi izven obstoječe trase za odpravo ozkih grl	R.3 in U.2	2016-2018	2022-2025																		
Ro.20.1.2	Ptuj - Ormož (novogradnja)		Ro.20.1.1	2017-2018	2022-2025																		
Ro.10.5	Obvoznica Brežice	obvoznica Brežice		2018-2022	2022-2025																		
Ro.43.4.7	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0209 OBVO Obvoznica Hrpelje-Kozina		2019-2022	2023-2025																		
Ro.43.4.8	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0211 OBVO R1-204/1012 Bazara-Dornberk(Vidčja Draga)		2019-2022	2023-2025																		
Ro.12.3	Priključki	Obvoznica Vnanje Gorice	povezava s priključkom Dragomer (Brezovica (2))	2018-2022	2023-2026																		
Ro.10.4	Krško - Brežice	novogradnja povezava Krško-Brežice		2016-2022	2023-2027																		
Ro.35.3	spodbujanja uporabe vozil	Država spodbuja uporabo vozil na alternativna goriva: davčne olajšave pri nakupu vozil, finančne spodbude pri nakupu vozil (dostavna vozila, komunalna vozila, osebni avtomobili, motorji, kolesa, …) - subvencioniranje, zastonj parkirišča, oprostitev plačila takse za vstop v center mesta, … omogočanje vožnje po rumenih pasovih v mestih, vsaj v začetnih letih uvajanja e-mobilnosti, oprostitev plačevanja eksternih stroškov, nabava vozil na alternativna goriva v javni upravi (za kurirsko službo, službene poti, za osebno uporabo funkcionarjev, … morebitne olajšave za taxi v primeru nabave vozil na alternativna goriva, določitev posebnih pogojev v razpisih za podelitev koncesij za vozila s katerimi se izvaja GJS javnega potniškega prometa in taxi vozila, določitev posebnih pogojev za vozila s katerimi se izvajajo prevozi otrok,		2016	do 2020																		
Ro.42.1.1	Elektronsko cestninjenje za tovorna vozila	uvedba sistema		-	po 2016																		
Ro.3.2	Ureditev AC in HC v okviru površin na bivših MMP	ukrep obsega najprej ureditve z vidika doseganja ustreznih hitrosti (sedaj omejitve 40 km/h; reševanje po prioritetah, prednost prehodi z drževavni, ki so v Schengen območju)		2016-2022	po 2017																		
Ro.16.2	Obvoznica Maribor	Zahodna obvoznica (Lackova) - AC		2016-2020	po 2020																		
Ro.4.2	3. razvojna os - jug (odsek Revoz - Maline)	2-pasovna povezava Revoz - Maline z ustrezno navezavo na obstoječe cestno omrežje	Ro.4.1	2016-2018	po 2020																		
Ro.43.4.46	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	17-0006 OBVO Mirna - v predlogu proračuna		2017 - 2020	po 2020																		
Ro.13.2	Priključna cesta	Trzin-Dom žale-priključek Študa; preučitev ukrepa skupaj z ukrepom priključka Študa, Železnik-Mengeš-Vodice, Brod-Ježica Šentjakob, Kamniško progo, Gorenjsko progo	Ro.12.3., U.1, Ro.13.1, Ro.13.3, U.2, Ro.12.4	2017-2018	po 2020																		
Ro.8.1	Obvozna cesta Škofja Loka sever		nadaljevanje projekta je odvisno od učinkovitosti južne obvozne ceste	po 2016	po 2020																		
Ro.11.3	obvoznica Škofljica	vezano na ukrep Ro.11.1 in Ro.11.2	Ro.11.1, Ro.11.2	po 2020	po 2020																		
Ro.43.4.25	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0126 NOVO R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči	Ro.4.3	2016-2021	po 2021																		
Ro.4.3	Povezava Maline - meja RH	Rekonstrukcija obstoječe ceste; 2. etapa Maline - Metlika (Črnomelj jug); 3. etapa Metlika (Črnomelj jug) - Semič		2. odsek: 2016-2021; 3. odsek: 2018-2023	po 2022																		
Ro.7.3	4. os	novogradnja / potrebnosti presojati po pripravi Ro.7.1	Ro.7.1	2016-2022	po 2022																		
Ro.43.4.43	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	17-0011 OBVO Ilirska Bistrica (Vilharjeva in Šercerjeva) - v predlogu proračuna	Ro.18	2017 - 2022	po 2022																		
Ro.43.4.44	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	17-0001 OBVO Volče - v predlogu proračuna		2017 - 2022	po 2022																		
Ro.43.4.45	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	17-0005 OBVO Dolenjske Toplice - v predlogu proračuna		2017 - 2022	po 2022																		
Ro.43.4.47	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	OBVO Most na Soči - v predlogu proračuna		2017 - 2022	po 2022																		
Ro.18.1	Obvoznice	Obvoznic Pivka, Prestranka (Ilirska Bistrica v zaključni fazi)		2017-2015	po 2022																		
Ro.43.4.39	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0025 OBJN G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu		2018-2021	po 2022																		
Ro.43.4.21	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	06-0049 OBVO Obvoznica Moravče		2020-2022	po 2022																		
Ro.43.4.13	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	02-0058 OBJN SREDIŠČE OB DRAVI (križ. z žel.)		2020-2023	po 2022																		
Ro.43.4.16	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	08-0075 NOVO Mariborska - krožni promet		po 2020	po 2022																		
Ro.43.4.28	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0140 OBVO R1-216/1175: obvoznica Žužemberk		po 2020	po 2022																		
Ro.43.4.33	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	08-0168 OBVO Obvoznica Bistrica ob Sotli s križiščem		po 2020	po 2022																		
Ro.43.4.11	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	00-0054 OBVO obvoznica LJUTOMER		po 2022	po 2022																		
Ro.43.4.14	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	02-0060 OBJN KRIŽNI VRH (križ. z žel.)		po 2022	po 2022																		
Ro.43.4.18	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0089 OBVO Obvoznica Ruše		po 2022	po 2022																		
Ro.43.4.22	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	08-0190 OBVO Sodražica		po 2022	po 2022																		
Ro.43.4.31	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	07-0014 OBVO Sl. Konjice - Oplotnica		po 2022	po 2022																		
Ro.43.4.41	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	98-0893 OBVO obvoznica PONIKVE	Ro.11.3	po 2022	po 2022																		
Ro.43.4.42	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedlja va oz. smotrna	10-0138 OBVO R3-647/1368: obvoznica Zdenska vas	Ro.11.3	po 2022	po 2022																		

Priloga 6 - Dinamika cestni promet

Koda	Ukrep	Opis ukrepov	povezava med ukrepi	priprava terminski plan	izvedba terminski plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	priprava 2023-2030	izvedba 2023-2030	priprava po 2030	izvedba po 2030
Ro.43.4.6	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0047 NOVO ALU. Komen		po 2022	po 2022																		
Ro.7.2.2	Prevoznost Vrtiča	izgradnja predora		po 2022	po 2022																		
Ro.17.7	MMP Dragonja - državna meja z RH	manjkajoči del HC od mejnega platoja MMP Dragonja do državne meje z Republiko Hrvaško (novogradnja)		2016-2021	po 2023																		
Ro.42.2	Elektronsko cestninjenje za vsa vozila	Zaradi "pravičnosti" uporabe AC, zagotovitev stabilnosti za vzdrževanje cest.		-	po 2025																		
Ro.14.1	Obvoznica Celja	nadaljevanje 3. razvojne osi	Ro.14.5	2016-2022	po 2025																		
Ro.14.5	3. razvojna os - sredina		Ro.14.1, Ro.14.3, Ro.14.4, Ro.14.5, Ro.10.2	2016-2022	po 2025																		
Ro.12.3	Priključki	Domžale (Študa)	Ro.13.2	2016-2023	po 2025																		
Ro.14.2	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Celje-Laško	Rekonstrukcija ceste v obstoječem koridorju vključno s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku, določitev etapnosti z navezavami na obstoječe ceste)		2018-2025	po 2025																		
Ro.14.3	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Laško-Zidani Most	Rekonstrukcija ceste v obstoječem koridorju vključno s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku)	Ro.10.2	2018-2025	po 2025																		
Ro.14.4	Rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Zidani Most-Novo mesto	Rekonstrukcija ceste v obstoječem koridorju vključno s primerjavo rešitev v novem koridorju (DPN v teku)		2018-2025	po 2025																		
Ro.20.2	obvoznica Ptuj	povezava Ptuj - Markovci		2018-2025	po 2025																		
Ro.43.4.24	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0121 OBVO G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija	Ro.10	2018-2025	po 2025																		
Ro.12.4.4	Širitev AC obroča s priključnimi kraki	fazna izvedba glede na prioritete	Ro.12.1, Ro.12.4.1 in U	2020-2025	po 2025																		
Ro.21.1	obvoznica Nova Gorica	potrebno upoštevati tudi povezavo z državnim cestnim omrežjem, saj se obvoznica konča na občinski cesti pri železniški postaji in bivšem maloobmejnem prehodu, v nadaljevanju je podvoz pod železniško progo s prenizko višino		po 2018	po 2025																		
Ro.43.4.27	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	10-0139 OBVO R3-650/1159: obvoznica Dobrnič		po 2025	po 2025																		
Ro.43.4.3	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	08-0039 OBVO Divača		po 2025	po 2025																		
Ro.18.3	AC povezava (Postojna - Jelšane)	V predlogu izvedbene pogodbe za leto 2016 med RS in DARS je opredeljeno, da se s pripravo DPN nadaljuje.	Ro.18.1, Ro.18.2	2016-2025	po 2030																		
Ro.12.3	Priključki	Vrhnika	Ro.43.4.1	po 2025	po 2030																		
Ro.17.4	Koper - Šmarje Dragonja	novogradnja	Ro.17.1	po 2025	po 2030																		
Ro.43.4.1	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	07-0037 OBVO Obvoznica Vrhnika		po 2025	po 2030																		
Ro.16.3	Obvoznica Maribor jug	navezava od AC do Miklavža		po 2030	po 2030																		
Ro.35.1	Nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture	Skladno z Direktivo 2014/94/EU		2016	stalen																		
Ro.42.3	Zagotovitev stabilnih virov financiranja	DARS-ovi ključni viri sredstev so cestnine (vinjete in cestnine za tovorna vozila), ki morajo biti stabilne in na ustreznem nivoju za odplačila obstoječih kreditov in tudi za izvajanje novih investicij. V okviru ukrepa preučiti možnost sofinanciranja s strani države za primer izvedbe projektov, ki so zajeti med aktivnostmi operativnega načrta in zaradi prenizkega obsega prometa, prilivi od cestnine ne bodo zadoščali za pokritje obveznosti iz kreditov.		2016	stalen																		
Ro.46.1	Smernice za zmanjšanje občutljivosti prometne infrastrukture na ekstremne vremenske pojave (npr. žled, poplave)		vsi ukrepi	2016	stalen																		
Ro.44.1	Recikliranje in uporaba lastnih odpadkov pri gradnji	Upošteva se pri pripravi projektov tam, kjer je primerno, smiselno in uporabno	vsi ukrepi	stalen	stalen																		
Ro.48.1	Priporočila oz. navodila, ki jih je potrebno smiselno in skladno s potrebami potrebno upoštevati pri pripravi projektov		vsi ukrepi	stalen	stalen																		
Ro.33.1	Operativni program za hrup	Priprava strokovnih podlag za operativne programe, izvedba študij in priprava projektov		stalno	stalen																		
Ro.41.1	Uskladitev zakonodaje	Pregled in ažurno - sprotno usklajevanje EU in SLO predpisov – zakoni, pravilniki in tehnične specifikacije, pri čemer je potrebno upoštevati predpisane standarde oz. zahteve, ki bodo zagotavljali ustrezen – optimalen nivo varnosti udeležencev v prometu in vzdrževalcev cest.		stalno	stalen																		
Ro.33.1.1	Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom			-	stalno																		
Ro.33.1.2	Izvajanje po Operativnem programu za zaščito pred hrupom			-	stalno																		
Ro.43.4	Investicije na G in R cestah: te projekte se upošteva v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	Po zaključku 6-letnega obdobja akcijskega načrta se preuči nadaljevanje obstoječih NRP projektov za investicije na G in R cestah, oz. se te projekte upošteva že med izvajanjem akcijskega načrta, v primeru, da rekonstrukcija ni izvedljiva oz. smotrna	Ro.43.2 in Ro43.3	-																			